

측정일 : 2023년 01월 20일						
시료 번호	측정지점	측정 장비 (종류/수량)	유량(ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의 종류
1	부지경계선1	YSP-1045S / 1대	10.11	09:31~13:31	0.002	기준미만
2	부지경계선2	YSP-1045S / 1대	10.12	09:36~13:36	0.002	기준미만
3	부지경계선3	YSP-1045S / 1대	10.11	09:40~13:40	0.002	기준미만
4	부지경계선4	YSP-1045S / 1대	10.16	09:44~13:44	0.003	기준미만
5	위생설비입구1	YSP-1045S / 1대	10.14	09:58~10:38	0.003	기준미만
6	위생설비입구2	YSP-1045S / 1대	10.15	10:05~10:45	0.003	기준미만
7	작업장주변(실내)1	YSP-1045S / 1대	10.13	10:19~12:19	0.002	기준미만
8	작업장주변(실내)2	YSP-1045S / 1대	10.10	10:26~12:26	0.003	기준미만
9	음압기배출구1	YSP-1045S / 1대	10.14	10:45~11:25	0.002	기준미만
10	음압기배출구2	YSP-1045S / 1대	10.15	10:48~11:28	0.002	기준미만
11	음압기배출구3	YSP-1045S / 1대	10.14	10:52~11:32	0.002	기준미만
12	음압기배출구4	YSP-1045S / 1대	10.11	10:55~11:35	0.003	기준미만
13	음압기배출구5	YSP-1045S / 1대	10.15	10:59~11:39	0.002	기준미만
14	음압기배출구6	YSP-1045S / 1대	10.14	11:03~11:43	0.002	기준미만
15	음압기배출구7	YSP-1045S / 1대	10.12	11:06~11:46	0.002	기준미만
16	폐기물반출구1	YSP-1045S / 1대	10.11	13:40~14:20	0.002	기준미만
17	폐기물반출구2	YSP-1045S / 1대	10.13	13:48~14:28	0.003	기준미만

주식회사제이케이석면연구원

